



Calendrier des projets de fibre optique dans la MRC de Brome-Missisquoi

* Conditionnelle à la réception des permis des propriétaires de structures selon les délais contractuels

MUNICIPALITÉS		PROJETS	Objectif réseau disponible chez le client	1-Relevés poteaux Terrain	2-Conception des plans	3-Demande de permis	4-Réception des permis	5-Construction du réseau	6-Réseau disponible chez le client
			Étapes de déploiement						
Stanbridge Station	BPI		Complété						
Notre-Dame-de-Stanbridge									
Saint-Ignace-de-Stanbridge									
Saint-Armand									
Stanbridge East									
Sainte Sabine									
Abercorn									
Dunham	BPI	Nouvelle date à venir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%
East Farnham	BPI		Complété						
Frelighsburg	BPI	Nouvelle date à venir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%
Farnham	BPI		Complété						
	Éclair		Complété						
Cowansville	BPI	Nouvelle date à venir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71%
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	100%	33%
Brigham	BPI	Nouvelle date à venir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
	Éclair		100%	100%	100%	95%	70%	22%	
Bromont	BPI	Nouvelle date à venir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17%
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Brome	BPI		Complété						
Lac-Brome	BPI	Nouvelle date à venir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74%
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
Bedford	BPI		Complété						
	Éclair		Complété						
Bedford Canton	BPI		Complété						
	Éclair	Nouvelle date à venir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3%
Pike River	BPI	Nouvelle date à venir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%
Sutton	BPI	Nouvelle date à venir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17%
	Éclair		100%	100%	100%	100%	81%	3%	
Bolton-Ouest	BPI	Nouvelle date à venir	100%	100%	100%	100%	98%	78%	
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	37%	

Veillez prendre en note que la construction du réseau peut uniquement commencer lorsque les permis ont été reçus en totalité pour un secteur donné.

